

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理徵收土地案件及使用情形表

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收	內政部核准 案件編號	公告徵收	上網登錄 工程資訊 日期	補償費	補償費 發放日期	都市土地 (是/否)	計畫書所載計畫 進度(期程)	使用狀況	實際開工 日期	工程進度	徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期			工程資訊 更新日期	備註
				日期		日期		土地補償費(元)			預定開工日期			預定進度 %	徵收計畫書	土地使用計 畫圖	完工日期		
				文號		文號		地上物補償(元)			預定完工日期			已完成 進度 %					
1	淡江大橋及其連 路道路新建工程 (八里區)	新北市八里區小 八里坵段挖子尾 小段50-17地號 等9筆土地	218.18	107年06月25日	106A02F0149	107年08月08日	是	2,356,344	107年09月14日	是	105年03月01日	(3)已動工, 且主體工程已 動工	1050301	80.54%	10706025	10706025		1090331	
				內政部 台內地字第 1071304134號函		新北市政府 新北府地徵字第 10715085565號函		0			110年01月13日			80.92%					
2	西濱快速公路 39k+700增設交 流道新建工程	桃園縣觀音鄉 草漯段884地號 內等42筆土地	4,626.00	99年10月08日	099A02H0379	99年11月04日	是	10,981,543	99年12月15日	否	99年12月01日	(4)已完工 依徵收計畫使 用。	1030715	100.00%	991008	991008	1011231	1090331	
				內政部 台內地字第 0990202911號函		桃園縣政府 府地權字第 0990438630號函		2,771,521			101年12月31日			100.00%					
3	西濱快速公路 WH09、WH10標觀 音鳳岡段主線新 建工程計畫之 WH10-B標(新屋 鄉)	桃園縣新屋鄉蚵 殼港段蚵殼港小 段326-6地號內 等5筆土地	3,827.25	103年11月13日	103A02H0176	104年04月27日	是	13,113,050	104年06月08日	否	103年07月15日	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1051001	100.00%	1031113	1031113	1070310	1090331	
				內政部 台內地字第 1031302874號函		桃園市政府 府地權字第 10401045481號函		1,548,741			107年03月10日			100.00%					
4	西濱快速公路 WH09、WH10標觀 音鳳岡段主線新 建工程計畫之 WH10-B標(新豐 鄉)	新竹縣新豐鄉豐 福段545、546地 號2筆土地	79.82	104年04月15日	104A02J0006	104年06月02日	是	191,575	104年07月17日	否	103年07月15日	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1030210	100.00%	1040415	1040415	1070310	1090331	
				內政部 台內地字第 1041302843號函		新竹縣政府 府地徵字第 10400058510號函		1,749			107年03月10日			100.00%					
5	西濱快速公路 WH09、WH10標觀 音鳳岡段主線新 建工程計畫之 WH10-C標	新竹縣新豐鄉坑 子口段1996-7地 號等11筆土地	324.47	106年11月10日	105A02J0218	106年11月14日	是	1,518,202	106年12月21日	否	105年10月01日	(3)已動工, 且主體工程已 動工	1030210	92.88%	1061110	1061110		1090331	
				內政部 台內地字第 1061307319號函		新竹縣政府 府地徵字第 1060150956號函		0			109年04月07日			92.89%					
6	(WH49標)西濱 公路182K+720- 184K+820工程	彰化縣福興鄉 福南段1064地 號等78筆	48,510.08	98年06月22日	098A02N0117	98年08月19日	是	92,022,773	98年10月07日	否	98年10月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1030210	100.00%	980622	980622	10202	1090331	
				內政部 台內地字第 0980116804號函		彰化縣政府 府地權字第 0980197442A		14,276,807			102年02月			100.00%					
7	(WH49-1標)西 濱公路 184K+820- 188K+470工程	彰化縣福興鄉 福南段1404-2 地號等162筆	123,302.20	98年06月22日	098A02N0128	98年08月24日	是	201,691,946	98年10月06日	否	98年10月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1030110	100.00%	980622	980622	10202	1090331	
				內政部 台內地字第 0980117567號函		彰化縣政府 府地權字第 0980199027A號		2,252,047			102年02月			100.00%					
8	(WH49-2標)西 濱公路 188K+470- 190K+028工程	彰化縣芳苑鄉 漢寶園段418-4 地號等71筆	51,705.00	98年08月21日	098A02N0273	98年10月08日	是	89,806,639	98年11月20日	否	98年11月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1021022	100.00%	980821	980821	10205	1090331	
				內政部 台內地字第 0980157752號函		彰化縣政府 府地權字第 0980243018A號		5,230,572			102年05月			100.00%					

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收		公告徵收		上網登錄 工程資訊 日期	補償費		都市土地 (是/否)	計畫書所載計畫 進度(期程)		使用狀況	實際開工 日期	工程進度			徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期	工程資訊 更新日期	備註	
				日期	內政部核准 案件編號	日期	文號		土地補償費(元)	補償費 發放日期		預定開工日期	預定完工日期			預定進度 %	徵收計畫書	土地使用計 畫圖				完工日期
9	(WH50標)西濱 公路190K+028- 193K+270工程	彰化縣芳苑鄉 漢寶園段700-5 地號等94筆	72,329.00	98年08月19日	098A02N0320	98年10月07日		98,968,941	98年11月23日	否		99年12月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1030425	100.00%	980819	980819	10301	1090331			
				內政部 台內地字第 0980155998號函		彰化縣政府 府地權字第 0980242993A號		42,181,988				103年01月			100.00%							
10	(WH50-1標)西濱 公路 193K+270- 195K+995工程	彰化縣芳苑鄉 漢寶園段51- 110地號等114 筆	114,853.78	98年09月07日	098A02N0342	98年10月20日		166,992,008	98年12月01日	否		101年01月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1041101	100.00%	980907	980907	10205	1090331			
				內政部 台內地字第 0980167728號函		彰化縣政府 府地權字第 0980253900A號		10,924,312				102年05月			100.00%							
11	(WH53-1、53-B 標)西濱公路 209K+100- 212K+700工程	彰化縣大城鄉 三林段1071-1 地號等184筆	49,586.00	98年07月03日	098A02N0171	98年09月02日		109,478,591	98年10月15日	否		98年09月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1050301	100.00%	980703	980703	10109	1090331			
				內政部 台內地字第 0980126208號函		彰化縣政府 府地權字第 0980211102A號		7,439,763				101年09月			100.00%							
12	彰濱聯絡道第1 標(0K+000- 2K+585)工程	彰化縣伸港鄉 泉州厝段1033- 842地號等119 筆	84,826.00	98年08月20日	098A02N0251	98年10月13日		197,623,857	98年11月26日	否		98年11月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1050301	100.00%	980820	980820	10005	1090331			
				內政部 台內地字第 0980155636號函		彰化縣政府 府地權字第 0980248799A號		14,337,164				100年05月			100.00%							
13	彰濱聯絡道第2 標(2K+585- 3K+945)工程	彰化縣伸港鄉 伸港段910-1地 號等107筆	51,781.00	99年06月29日	099A02N0135	99年07月29日		226,423,315	99年09月01日	否		99年10月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1050301	100.00%	990629	990629	10012	1090331			
				內政部 台內地字第 0990132863號函		彰化縣政府 府地權字第 0990189023號		50,490,115				100年12月			100.00%							
14	彰濱聯絡道第3 標(3K+945- 6K+513)工程	彰化縣伸港鄉 伸東段2-2地號 等134筆	71,856.40	98年08月19日	098A02N0291	98年11月11日		192,725,760	98年12月17日	否		98年11月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1050101	100.00%	980819	980819	10005	1090331			
				內政部 台內地字第 0980155985號函		彰化縣政府 府地權字第 0980271421A號		93,679,215				100年05月			100.00%							
15	西濱快速公路 漢寶交流道聯 絡道路延伸工 程(用地部 分)	彰化縣福興鄉 福金段7地號內 等8筆土地	1,309.90	105年6月15日	105A02N0053	105年7月20日		2,708,398	105年08月24日	否		104年11月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	1030715	100.00%	1050615	1050615	10601	1090331			
				內政部 台內地字第 1051305437號函		彰化縣政府 府 地權字第 1050242279號		0				106年1月			100.00%							
16	西濱快速公路 (白沙屯至南通 灣段) 113K+144— 117K+000新建 工程	苗栗縣後龍鎮 過港段406-2地 號內等223筆	164,105.13	102年12月24日	102A02K0264	102年12月30日		264,053,504	103年02月11日 103年02月12日 103年02月13日	否		103年1月	(4)已完工 依徵收計畫使 用	981215	100.00%	1021224	1021224	10705	1090331			
				內政部 台內地字第 1020380626號函		苗栗縣政府 府 地用字第 1020266240C號		20,905,311				107年5月			100.00%							

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收	內政部核准 案件編號	公告徵收	上網登錄 工程資訊 日期	補償費	補償費 發放日期	都市土地 (是/否)	計畫書所載計畫 進度(期程)	使用狀況	實際開工 日期	工程進度	徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期			工程資訊 更新日期	備註
				日期		日期		土地補償費(元)			預定開工日期			預定進度 %	徵收計畫書	土地使用計 畫圖	完工日期		
				文號		文號		地上物補償(元)			預定完工日期			已完成 進度 %					
17	西濱快速公路 115K+120- 115K+860路段 側車道延伸工 程	苗栗縣通霄鎮 內湖島段186-2 地號內等4筆	328.84	106年1月19日	105A02K0258	106年3月21日	是	558,442	106年04月27日	否	103年1月	(4) 已完工 依徵收計畫使 用	981211	100.00%	1060119	1060119	10705	1090331	
				內政部 台內地字第 1061302313號函		苗栗縣政府 府 地用字第 1060053121號		0			107年5月			100.00%					
18	西濱快速公路 (白沙屯至南通 灣段) 117K+000— 122K+685新建 工程	苗栗縣通霄鎮 新埔段358-9地 號內等118筆	150,375.36	102年12月24日	102A02K0266	102年12月30日	是	257,786,432	103年02月06日 103年02月07日 103年02月10日	否	103年1月	(4) 已完工 依徵收計畫使 用	981211	100.00%	1081224	1081224	10705	1090331	
				內政部 台內地字第 1020380669號函		苗栗縣政府 府 地用字第 1020266624C號		21,074,996			107年5月			100.00%					
19	西濱快速公路 大甲大安 (130K+122.5— 130K+920)路段 主線高架工程	苗栗縣苑裡鎮 房南段151地號 內等31筆土地	2795.00	102年12月24日	102A02K0263	103年01月17日	是	8,561,300	103年03月03日	否	102年12月	(4) 已完工 依徵收計畫使 用	1000101	100.00%	1021224	1021224	10702	1090331	
				內政部 台內地字第 1020380733號函		苗栗縣政府 府地用字第 1030013990C號函		1,297,859			107年2月			100.00%					
20	西濱快速公路 大甲大安 (130K+920— 144K+080)路段 主線高架工程	臺中市大甲區 福順段679地號 等105筆土地	9707.89	1021224	102A02L0265	103年01月23日	是	33,422,412	103年03月06日 103年03月07日 103年03月10日	否	102年12月	(4) 已完工 依徵收計畫使 用	990901	100.00%	1021224	1021224	10702	1090331	
				內政部 台內地字第 1020379946號函		臺中市政府 府授地用字第 1030014612號函		216,681			107年2月			100.00%					
21	西濱快速公路 195K+995— 199K+348.5(50 -2標)王功至永 興段新建工程	彰化縣芳苑鄉 王功段1730- 0003地號等53 筆土地	30,100.42	1031008	103A02N0078	1031103	是	53,911,288	103年12月10日	否	103年04月	(4) 已完工 依徵收計畫使 用	981016	100.00%	1031008	1031008	10612	1090331	
				內政部 台內地字第 1031301408號		彰化縣政府 府地權字第 1030365581號函		3,569,457			106年12月			100.00%					
22	西濱快速公路 199K+780- 202K+940段新 建工程	彰化縣芳苑鄉 芳墩段1227-1 地號等27筆土 地	20,113.56	1050608	105A02N0048	1050712	是	25371356	105年08月18日 105年08月19日	否	105年03月	(3) 已動工, 且主體工程已 動工	1041101	100.00%	1050608	1050608	1081120	1090331	
				內政部 台內地字第 1051305316號		彰化縣政府 府地權字第1050229092 號		11327172			108年12月04日			100.00%					
23	西濱快速公路 201K+220- 202K+880(芳苑 都市計畫區)段 新建工程	彰化縣芳苑鄉 芳山段346-2地 號等20筆土地	1,873.03	1060619	105A02N0260	1060719	是	3,957,337	106年08月25日	是	105年08月	(3) 已動工, 且主體工程已 動工	1041101	100.00%	1060619	1060619	1081120	1090331	
				內政部 台內地字第 1061304745號		彰化縣政府 府地權字第 1060237686號函		4,910			108年12月04日			100.00%					
24	西濱快速公路 202K+940- 205K+800段新 建工程	彰化縣芳苑鄉 芳街段0765- 0000地號內等 21筆土地	26,385.84	105年07月25日	105A02N0088	105年08月10日	是	32,547,301	105年09月21日 105年09月22日	否	105年08月	(3) 已動工, 且主體工程已 動工	1050101	97.58%	1050725	1050725		1090331	
				內政部 台內地字第 1051306947號		彰化縣政府 府地權字第 1050271135號函		42,278			109年05月05日			98.19%					
25	西濱快速公路 205K+800- 209K+100段新 建工程	彰化縣大城鄉 三塊厝段163-5 地號內等55筆	29,996.00	105年07月26日	105A02N0072	105年8月26日	是	49,200,764	105年10月6日	否	105年8月	(3) 已動工, 且主體工程已 動工	1050101	97.58%	1050726	1050726		1090331	
				內政部 台內地字第 1051306902號		彰化縣政府 府地權字第 1050293610號函		915,576			109年05月05日			98.19%					