

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理徵收土地案件及使用情形表

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收		公告徵收 日期	上網登錄 工程資訊 日期	補償費		都市土地 (是/否)	計畫書所載計 畫進度(期程)	使用狀況	實際開工 日期	工程進度			徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期	工程資訊 更新日期	備註			
				日期	內政部核准 案件編號			日期	補償費 發放日期					土地補償費(元)	預定開工日期	預定進度 %				徵收計畫書	土地使用計 畫圖	完工日期
1	淡江大橋及其連 路道路新建工程 (八里區)	新北市八里 區小八里盆 段挖子尾小 段50-17地號 等9筆土地	218.18	107年06月25日	106A02F0149	107年08月08日	是	2,356,344	1070914	是	105年03月01日	(3)已動 工,且主體工 程已動工	1050301	44.54%	10706025	1070625	1070701					
				內政部 台內地字第 1071304134號函		新北市政府 新北府地徵字第 10715085565號函		0			109年12月31日			45.76%								
2	西濱快速公路 WH09、WH10標觀 音閣段主線新 建工程計畫之 WH10-B標(新豐 鄉)	新竹縣新豐 鄉豐福段 545、546地 號2筆土地	79.82	104年04月15日	104A02J0006	104年06月02日	是	191,575	1040717	否	103年07月15日	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030715	100.00%	1040415	1040412	1070515	1070701				
				內政部 台內地字第 1041302843號函		新竹縣政府 府地徵字第 10400058510號函		1,749			107年05月15日			100.00%								
3	西濱快速公路 WH09、WH10標觀 音閣段主線新 建工程計畫之 WH10-C標	新竹縣新豐 鄉坑子口段 1996-7地號 等11筆土地	324.47	106年11月10日	105A02J0218	106年11月14日	是	1,518,202	1061221	否	105年10月01日	(3)已動 工,且主體工 程已動工	1051001	45.71%	1061110	1061110	1070701					
				內政部 台內地字第 1061307319號函		新竹縣政府 府地徵字第 1060150956號函		0			108年12月31日			43.53%								
4	西濱快速公路 (白沙屯至南通 灣段)113K+144 —117K+000新 建工程	苗栗縣後 龍鎮過港 段406-2地 號內等223 筆	164,105.13	1021224	102A02K0264	1021230	1030113	264053504	1030211 1030212 1030213	否	1030131	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030210	100.00%	1021224	1021224	1070522	1070701				
				內政部 台內地字第 1020380626號函		苗栗縣政府 府 地用字第 1020266240C號		19747009			1070522			100.00%								
5	西濱快速公路 115K+120— 115K+860路段 側車道延伸工 程	苗栗縣通 霄鎮內湖 島段186-2 地號等4筆	328.84	1060119	105A02K0258	1060321	是	558442	1060427 1060616	否	1030131	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030210	100.00%	1060119	1060119	1070522	1070701				
				內政部 台內地字第 1061302313號函		苗栗縣政府 府 地用字第 1060053121C號		0			1070522			100.00%								
6	西濱快速公路 (白沙屯至南通 灣段)117K+000 —122K+685新 建工程	苗栗縣通 霄鎮新埔 段358-9地 號內等118 筆	150,375.36	1021224	102A02K0266	1021230	1030113	257786432	1030206 1030207 1030210	否	1030131	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030210	100.00%	1021224	1021224	1070522	1070701				
				內政部 台內地字第 1020380669號函		苗栗縣政府 府 地用字第 1020266624C號		18403810			1070522			100.00%								
7	西濱快速公路 大甲大安 (130K+122.5— 130K+920)路段 主線高架工程	苗栗縣苑 裡鎮房南 段151地號 內等31筆 土地	2795.00	1021224	102A02K0263	1030117	1030410	8561300	1030303	否	1021231	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030110	100.00%	1021224	1021224	1070111	1070701				
				內政部 台內地字第 1020380733號函		苗栗縣政府 府地用字第 1030013990C號		3421572			1070113			100.00%								
8	西濱快速公路 大甲大安 (130K+920— 144K+080)路段 主線高架工程	臺中市大 甲區福順 段679地號 等105筆土 地	9707.89	1021224	102A02L0265	1030123土 地 1030414農作物	1030410	33422412	1030306地 價 1030307地 價 1030310地 價 1030519農作物	否	1021231	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1021022	100.00%	1021224	1021224	1070328	1070701				
				內政部 台內地字第 1020379946號函		臺中市政府 府授地用字第 1030014612、 1030066433號		216681			1070328			100.00%								
9	西濱快速公路 195K+995— 199K+348.5(50 -2標)王功至永 興段新建工程	彰化縣芳 苑鄉王功 段1730- 0003地號 等53筆土 地	30,100.42	1031008	103A02N0078	1031103	1031117	53911288	1031210	否	1030422	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030425	100.00%	1031008	1031008	1060904	1070701				
				內政部 台內地字第 1031301408號		彰化縣政府 府地權字第 1030365581號		3569457			1061231			100.00%								
10	西濱快速公路 漢寶交流道連 路道延伸道路 (185K+245— 187K+000)新 建工程	彰化縣福 興鄉福金 段7地號內 等8筆土地	1,309.90	105年6月15日	105A02N0053	105年7月20日	1050817	2708398	1050824	否	1041101	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1041101	100.00%	1050615	1050615	1060110	1071001				
				內政部 台內地字第 1051305437號函		彰化縣政府 府 地權字第 1050242279號		0			1060110			100.00%								

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收		內政部核准 案件編號	公告徵收		上網登錄 工程資訊 日期	補償費		補償費 發放日期	都市土地 (是/否)	計畫書所載計 畫進度(期程)		使用狀況	實際開工 日期	工程進度			徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期	工程資訊 更新日期	備註	
				日期	文號		日期	文號		土地補償費(元)	地上物補償(元)			預定開工日期	預定完工日期			預定進度 %	徵收計畫書	土地使用計畫圖				完工日期
				日期	文號		日期	文號		土地補償費(元)	地上物補償(元)			預定開工日期	預定完工日期			已完進度 %	徵收計畫書	土地使用計畫圖				完工日期
11	西濱快速公路 199K+780— 202K+940段新 建工程	彰化縣芳 苑鄉芳苑 段1227-1 地號等27 筆土地	20,113.56	1050608		105A02N0048	1050712		1050819	25371356		1050818 1050819	否	1050301	(3)已動工， 主體工程已 動工	1050301	73.88%	1050608	1050608		1071001			
12	西濱快速公路 201K+220- 202K+880(芳 苑都市計畫區)段 新建工程	彰化縣芳 苑鄉芳山 段346-2地 號等20筆 土地	1,968.56	1060619		105A02N0260	1060719		1060826	3,957,337		1060825	是	1050301	(3)已動工， 主體工程已 動工	1050301	73.88%	1060619	1060619		1071001			
13	西濱快速公路 202K+940— 205K+800新建 工程	彰化縣芳 苑鄉芳街 段0765- 0000地號 等21筆土 地	26,385.84	1050725		105A02N0088	1050810		是	32547301		1050921 1050922	201K+220- 202K+880(芳 苑都市計畫 區)	1050301	(3)已動工， 主體工程已 動工	1050301	73.88%	1050725	1050725		1071001			
14	西濱快速公路 205K+800— 209K+100新建 工程	彰化縣大 城鄉三塊 厝段163-5 地號內等 55筆土地	29,996.00	105年7月26日		105A02N0072	1050826		是	49200764		1051006	否	1050101	(3)已動工， 主體工程已 動工	1050101	59.30%	1050726	1050726		1071001			
15	西濱快速公路 WH09、WH10標 觀音岡段主線 新建計畫之 WH10-B標(新 豐鄉)	新竹縣新 豐鄉豐福 段545、546 地號2筆土 地	79.82	104年04月15日		104A02J0006	104年06月02日		是	191,575		1040717	否	103年07月15日	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1030715	100.00%	1040415	1040415	1070515	1071001			
16	(WH49標)西濱 公路182K+720- 184K+820工程	彰化縣福 興鄉福南 段1064地 號等78筆	48,510.08	98年06月22日		098A02N0117	98年08月19日		是	92,022,773		981007	否	98年10月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	981215	100.00%	980622	980622	1020406	1071001			
17	(WH49-1標)西 濱公路 184K+820- 188K+470工程	彰化縣福 興鄉福南 段1404-2 地號等162 筆	123,302.20	98年06月22日		098A02N0128	98年08月24日		是	201,691,946		981006	否	98年10月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	981211	100.00%	980622	980622	1020325	1071001			
18	(WH49-2標)西 濱公路 188K+470- 190K+028工程	彰化縣芳 苑鄉漢寶 園段418-4 地號等71 筆	51,705.00	98年08月21日		098A02N0273	98年10月08日		是	89,806,639		981120	否	98年11月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	981211	100.00%	980821	980821	1011016	1071001			
19	(WH50標)西濱 公路190K+028- 193K+270工程	彰化縣芳 苑鄉漢寶 園段700-5 地號等94 筆	72,329.00	98年08月19日		098A02N0320	98年10月07日		是	98,968,941		981123	否	99年12月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1000101	100.00%	980819	980819	1021120	1071001			
20	(WH50-1標)西 濱公路 193K+270- 195K+995工程	彰化縣芳 苑鄉漢寶 園段51- 110地號等 114筆	114,853.78	98年09月07日		098A02N0342	98年10月20日		是	166,992,008		981201	否	101年01月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	990901	100.00%	980907	980907	1020929	1071001			
21	(WH53-1、53-B 標)西濱公路 209K+100- 212K+700工程	彰化縣大 城鄉三林 段1071-1 地號等184 筆	49,586.00	98年07月03日		098A02N0171	98年09月02日		是	109,478,591		981015	否	98年09月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	981016	100.00%	980703	980703	1011227	1071001			
22	西濱快速公路 漢寶交流道聯 絡道路延伸工 程(用地部 分)	彰化縣福 興鄉福金 段7地號內 等8筆土地	1,309.90	105年6月15日		105A02N0053	105年7月20日		是	2,708,398		1050824	否	104年11月	(4)已完 工依徵收計 畫使用	1041101	100.00%	1050615	1050615	1060131	1071001			